


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА
 ХОЛБООНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ
 ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

| Хяналт шалгалтын төрөл | | Удирдамж | Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус | | Дугаар | | |
| Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага | | | | |
| Төрөл төрийн хувийн | Нэр | Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No | | Регистрийн No |
| Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан | | | Хяналтын объект | |
| Албан тушаал | Овог, нэр | Утас, и-мэйл | Хаяг, байршил | |
| Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан | | | | |
| Албан тушаал | Овог, нэр | Утас, и-мэйл | | |
| Үйл ажиллагаа | | Хүчин чадал | Хамрах хүрээ | |
| Чиглэл ° ° ° ° ° | Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа | | - - - - | |
| Ажилтны тоо | | | | |
| Нийт ажилтан | Инженер, техникийн ажилтан | Үйлчилгээний ажилчид | | |
| Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ | | | | |
| Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан | | | | |
| Өмнөх шалгалтаар мэдээлэл, харилцаа холбооны хяналтын чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд | | | | |
| Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|-----------|----------|----------|
| 15 | Цахилгаан холбооны сүлжээнд ажиллахад тавих аюулгүй ажиллагааны шаардлага MNS 5596 : 2006 стандартын 5.5, 5.6 | Цамхаг болон агаарын баганын газардуулгыг шаардлагын дагуу хэмжилт хийж баталгаажуулсан. /Цахилгааны хүчдэлээс хамгаалах 4 Ом, Аянганаас хамгаалах 20 Ом, Аянга болон статик цэнэг үүсэхээс хамгаалах 50 Ом/ | 0 | 2 | | |
| 16 | Цахилгаан холбооны сүлжээнд ажиллахад тавих аюулгүй ажиллагааны шаардлага MNS 5596 : 2006 стандартын 6.1-6.5 | Цахилгаан холбооны сүлжээний тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг хангасан. | 0 | 2 | | |
| 17 | Тоон технологитой мэдээлэл холбооны тоног төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5740 : 2007 стандартын 4.1 дэх заалт | Тоон технологитой мэдээлэл холбооны тоног төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээлийн хангамжид тавих шаардлагын дагуу автоматаар à-ààèèø èèæ¿ëýã- /ÀÂÐ/, шулуутгагч, нөөц тэжээлийн үүсгүүрээр бүрэн хангагдсан. | 0 | 2 | | |
| 18 | Тоон технологитой мэдээлэл холбооны тоног төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5740 : 2007 стандартын 4.2 дахь заалт | Àí òáí í áî èî í àýí ää çàèèóóèèã-èéí ääçàðàóóèèã ã òýæýýèèí ääçàðàóóèèããñ òòñàà нь хийсэн. | 0 | 2 | | |
| 19 | Дамжуулах системийн удирдлага хяналтын сүлжээ MNS 5362 : 2004 | Дамжуулах сүлжээний төхөөрөмжийн үндсэн үзүүлэлтийг программ хангамжийн тусламжтайгаар алсаас удирдах, хянах, хэмжилт шалгалт хийх нөхцөл бүрдүүлсэн. | 0 | 5 | | |
| 20 | Цамхагт суурилуулсан антенн фидерийн байгууламж, аюулгүй ажиллагааны шаардлага. MNS 5762:2007 5 дахь заалт | Антенн фидерийн байгууламжид гүйцэтгэх аюулгүй ажиллагааны аргачлалыг мөрдөж ажилладаг. | 0 | 5 | | |
| 21 | | Антенн цамхагийн металл хийцүүдийн гагнаас, боолт, бэхэлгээ, металл хийцийн ядралтын зэргийг эрх бүхий итгэмжлэгдсэн байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан. | 0 | 5 | | |
| 22 | Барилгын геодезийн ажил БНБД 11-08-06 5.11 | Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний ажлын гүйцэтгэлийн зураглалыг улсын болон орон нутгийн хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээлгэн өгсөн акттай. | 0 | 5 | | |
| Шугам сүлжээний худаг, сувагчлал, кабель | | | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 23 | Телефон сүлжээний кабель. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5015 : 2001 стандартын 3 дахь | Телефон сүлжээний кабель нь түүний цахилгаан, физик, техникийн үзүүлэлтийг үйлдвэрт туршиж шалгасан тухай тохирлын гэрчилгээ (тэмдэг)-тэй. | 0 | 2 | | |
| 24 | 1200, 2000 холсын багтаамжтай хуваарилах шүүгээ, 100, 200 хосын төгсгөлийн блок суурилуулах. Ерөнхий шаардлага. MNS 5279:2003 стандартын 3.1.3 | Хуваарилах шүүгээнд тавих үндсэн шаардлагуудыг бүрэн хангасан. | 0 | 2 | | |
| 25 | 1200, 2000 холсын багтаамжтай хуваарилах шүүгээ, 100, 200 хосын төгсгөлийн блок суурилуулах. Ерөнхий шаардлага. MNS 5279:2003 стандарт | Хуваарилах шүүгээ нь давхар тагтай, цоожтой. | 0 | 2 | | |

| | | | | | | |
|------------------|---|--|----------|------------|--------------------|--------------------|
| 26 | “Телефон сүлжээний сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 5017:2001 стандартын 3 дах заалт | Холбогдох техникийн үзүүлэлтийг үйлдвэрт туршиж шалгасан тохирлын гэрчилгээ (тэмдэгтэй) бүхий стандартад нийцсэн сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан ашигладаг. | 0 | 2 | | |
| 27 | Телефон сүлжээний кабелийн худаг, Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5016:2001 | Шугам сүлжээний кабелийн худаг стандартын шаардлага хангасан, таг, хүзүү бүрэн бүтэн. | 0 | 2 | | |
| 28 | Телефон холбооны олон хосын нам үелзлэлийн кабелийг цахилгааны кабельтай огтлолцох болон зэрэгцэн суурилуулахад тавих шаардлага MNS 5696: 2006 стандартын 6.1-6.5 | Мэдээлэл холбооны кабель шугам цахилгааны кабель шугамтай зэрэгцээ суурилуулах болон хөндлөн огтлолцох шаардлагыг хангасан, гадны нөлөөлөлд өртөхөөс хамгаалсан. | 0 | 10 | | |
| 29 | Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага MNS 5207 : 2002 стандартын 3.3.3 заалт | Худаг, сувагчлалын суурилуулалт стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан. | 0 | 2 | | |
| 30 | Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага MNS 5207 : 2002 стандартын 3.4.1 | Багана, хөлний хэмжээ, багана хоорондын зай стандартад заагдсан шаардлагыг хангасан. | 0 | 2 | | |
| 31 | Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага MNS 5207 : 2002 стандартын 3.4.3 | Бусад инженерийн байгууламжтай зэрэгцүүлэн байрлуулах буюу хөндлөн гаргах шаардлагыг хангасан, гадны нөлөөлөлд өртөхөөс хамгаалсан. | 0 | 5 | | |
| 32 | Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага MNS 5207 : 2002 стандартын 3.4.4.2 | Намагтай хөрсөнд буюу гуу жалгаар харилцаа холбооны кабель шугамыг гаргах шаардлагыг хангасан. | 0 | 2 | | |
| 33 | Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага MNS 5207 : 2002 стандартынн 3.4.4.3 | Гүүр, гүүрийн байгууламжаар харилцаа холбооны кабелийг суурилуулах шаардлагыг хангасан. | 0 | 2 | | |
| 34 | Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага MNS 5207 : 2002 стандартын 4.2.4 | Худагт кабелийг суурилуулах шаардлагыг хангасан. | 0 | 2 | | |
| 35 | Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага MNS 5207 : 2002 стандартын 4.3 | Кабелийг агаарын баганаар суурилуулах шаардлагыг хангасан. | 0 | 2 | | |
| 36 | Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага MNS 5207 : 2002 стандартын 5.2 | Харилцаа холбооны кабель шугамын тэмдэгтийн шонг шаардлагын дагуу бэлдэж суурилуулсан. | 0 | 2 | | |
| НИЙТ ОНОО | | | 0 | 163 | 0 | 0 |
| ҮНЭЛГЭЭ | | | 0 | 163 | эрсдэлтэй | эрсдэлтэй |

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

| Оноо | Үнэлгээ | Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ | | Биелэлт |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------|--|
| | | авах арга хэмжээ | тоон үзүүлэлт | |
| | | а/ Акт <ul style="list-style-type: none"> •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага <ul style="list-style-type: none"> •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт <ul style="list-style-type: none"> •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр <ul style="list-style-type: none"> •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Пргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн | | |
| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | | | |
| | Улсын байцаагчийн албан тушаал | | | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
| | | | | |
| | / овог, нэр/ | / овог, нэр/ | | / овог, нэр/ |
| | | | | |
| | / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тэмдэг/ | | / гарын үсэг, тамга/ |
| | | | | |

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

| Оноо | Үнэлгээ | Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ | | Биелэлт |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------|--|
| | | авах арга хэмжээ | тоон үзүүлэлт | |
| | | | | |
| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | | | |
| | Улсын байцаагчийн албан тушаал | | | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
| | | | | |
| | / овог, нэр/ | / овог, нэр/ | | / овог, нэр/ |
| | | | | |
| | / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тэмдэг/ | | / гарын үсэг, тамга/ |
| | | | | |

Тайлбар: