



**№5.15.1 ГҮҮРИЙН УГСРАЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТ, ИХ  
БОЛОН ЭЭЛЖИТ ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ  
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:...../...../.....

Шаардлага хангасан  
асуултын тоо:

Хууль сахин  
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй  
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх  
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх  
магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, хэсэг, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
			3	4	5	
<b>I. Хэсэг. Баримт бичгийн бүрдэлттэй холбогдсон асуултууд</b>			<b>0</b>	<b>24</b>		
<b>A. Ерөнхий /захиалагчаас шаардагдах материал/</b>			<b>0</b>	<b>20</b>		
1.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг, "Авто зам, замын байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журам"-ын 2.8.2.3, 2.8.2.5 дахь заалтууд	Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих, засварлах тусгай зөвшөөрөлтэй				
2.	Авто замын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1, 18.2 дахь хэсэг	Тухайн гүүрийн байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн	0	2		
3.	Авто замын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.1 дэх заалт	Зураг төсөл зохиох зургийн даалгавартай, инженер-геологи, геодезийн судалгаа хийгдсэн, баталгаажуулсан, нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах бичиг баримтын бүрдэлттэй	0	2		

4.	Авто замын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.4 дэх заалт	Гүүр, тунелийн байгууламжийн барилга засварын ажилд хэрэглэх материалд тавигдах шаардлага, технологийн үе шатны үйл ажиллагааг нарийвчлан тусгасан техникийн шаардлагатай	0	2		
5.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэг	Гүүрийн барилга, шинэчлэлтийн ажлыг эхлүүлэх, саадгүй хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зураг төсөл, замын чиг /трасс/, геодезийн цэгүүд, газар эзэмшүүлэх зөвшөөрөл зэргийг гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгч авто замын барилгын ажил явуулах талбайг чөлөөлөх асуудлыг шийдвэрлэсэн	0	2		
6.	Авто замын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.5 дахь заалт, 20 дугаар зүйлийн 20.4 дэх хэсэг	Гүүрийн барилга, шинэчлэлийн ажлын зураг төсөлд эрх бүхий этгээдээр магадлал хийлгэж, дүгнэлт гаргаж баталгаажуулсан	0	2		
7.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэг, 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь хэсэг, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд авах журам"-ын 2.1 дэх заалт	Гүүрийн тэнхлэгийг хүлээлцсэн акттай, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд авах журам"-ын дагуу барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авсан	0	2		
8.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг	Гүүрийн барилга, засвар шинэчлэлтийн ажилд мөрдөгдөх байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөөг баталгаажуулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан	0	2		
9.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.6, 20.7 дахь хэсэг	Бусад инженерийн шугам сүлжээтэй огтлолцсон бол техникийн нөхцөл авсан, хамгаалах арга хэмжээг авсан	0	2		
10.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг, 22 дугаар зүйлийн 22.5 дахь хэсэг, 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэг	Гүүрийн барилга угсралт, шинэчлэлт, засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан мөрдөж ажилладаг	0	2		
11.	"Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох дүрэм"-ын 5.4.5, 5.4.6 дахь заалт, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 1 дүгээр бүлгийн 1.6 дахь зүйл	Зохиогчийн хяналтыг гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан, хяналтыг гүйцэтгэдэг	0	2		
<b>Б. Хөндлөнгийн техник, технологийн болон бусад хяналт</b>			<b>0</b>	<b>4</b>		

12.	Авто замын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг	Гүүрийн барилга угсралтын ажилд техник, технологийн хяналтыг эрх бүхий байгууллага захиалагчтай гэрээ байгуулан гүйцэтгэдэг	0	2		
13.	Авто замын тухай хуулийн 20 дүгээр зүйлийн 20.4 дэх хэсэг, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-ын 5.5 заалт	Гүүрийн барилга угсралтын ажилд техник, технологийн хяналтын журмын дагуу хяналт шалгалтын ажлыг хэрэгжүүлдэг	0	2		
<b>II. Хэсэг.Гүүрийн угсралтын ажилтай холбогдсон асуултууд</b>			<b>0</b>	<b>166</b>		
<b>А. Ерөнхий</b>			<b>0</b>	<b>76</b>		
14.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 2 дугаар бүлгийн 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 зүйл	Гүүрийн барилгын ажлын төлөвлөгөөг захиалагч болон зөвлөх байгууллагаар хугацаанд нь батлуулж мөрдөж ажилладаг	0	10		
15.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 2 дугаар бүлгийн 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 зүйл	Гүүрийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх ажилбарууд дээр ажлын аргачлал боловсруулж зөвлөх багаар баталгаажуулан мөрдөж ажилладаг	0	10		
16.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 2 дугаар бүлгийн 2.4.2, 2.4.3 дахь зүйлүүд	Гүүрийн барилга угсралтын ажилд тавих чанарын хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулж зөвлөх багаар хугацаанд нь баталгаажуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажилладаг	0	10		
17.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 1.8-р хэсгийн 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 дэх зүйлүүд, МУЗГ-ын 2011 оны 311 тогтоолын "Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам"-ын 4.1.4 заалт	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, аваар ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, байгууллагын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж ажилладаг	0	8		
18.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 2.11 дахь хэсгийн 2.11.1 дэх зүйл	Талбайн лабораторитой, туршилтын тоног төхөөрөмж, геодезийн тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулсан, геодезийн тэмдэгтийг бэхэлсэн	0	8		

19.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 1.8 дахь хэсгийн 1.8.2-ийн зүйлийн (а), 2.1 дэх хэсгийн 2.1.6, 2.9.1 зүйлүүд	Түр байрын газрын зөвшөөрлийг холбогдох байгууллагаас авч, түр байрын, ажлын талбайн зохион байгуулалтыг бүрэн хангасан, талбай зохион байгуулалтын зургийг зөвлөх багаар хянуулсан	0	5		
20.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 2.12 дугаар хэсгийн 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3 дахь зүйлүүд, MNS 4597:2014, MNS 4596:2014 стандартын шаардлагууд	Гүүрийн барилгын ажилд ашиглаж буй түр зам, түр гүүрийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг зохион байгуулалтын зургийг гаргаж батлуулан, замын тэмдэг, тэмдэглэгээг стандартын дагуу байрлуулсан.	0	5		
21.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 2.6 дахь хэсгийн 2.6.4, 2.6.5 дахь зүйлүүд, Газрын тухай хуулийн 27 дугаар зүйл	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах гэрээг байгуулж, газрын зөвшөөрөл болон ус ашиглах зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу авсан	0	5		
22.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 2.8 дугаар хэсгийн 2.8.1 дэх хэсэг	Гүүрийн ажилд ашиглах технологийн голлох техник, тоног төхөөрөмжийн танилцуулгыг зөвлөх багт танилцуулж, кран, өргөх төхөөрөмж, тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжийг шалган туршиж, мэргэжлийн байгууллагын болон үйлдвэрлэгчийн баталгаа гаргуулсан	0	5		
23.	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 13.2 дахь хэсэг	Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж ажилладаг	0	10		
<b>Б. Гүүрийн угсралтын ажил</b>			<b>0</b>	<b>70</b>		
24.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын Бүлэг 3	Гүүрийн ажилд ашиглаж буй бетон, арматур, барьцалдуулагч болон дүүргэгч материалыг шинжилгээнд хамруулсан, талбайн туршилт шинжилгээг техникийн шаардлагад заасан давтамжийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн	0	20		
25.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 4, 5 дахь бүлэг	Гүүрийн суурь, тулгуурын ажлын арматурлалт, хэв хашмалыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэж зөвлөх багаар баталгаажуулсан	0	10		

26.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 4, 6 дахь бүлэг	Гүүрийн алгасал байгууламж, дугуй цохигч, зорчих хэсэг, хэв гажилтын заадас, дамжих хавтан болон бусад бүтээцийн арматурлалт, хэв хашмалыг зургийн дагуу гүйцэтгэж зөвлөх багаар баталгаажуулсан	0	10		
27.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын Бүлэг 5	Гүүрийн суурь, тулгуур, хөндлөн нурууны ажлыг зургийн дагуу гүйцэтгэж, геодезийн хэмжилтийг зөвлөх багаар баталгаажуулсан	0	10		
28.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын Бүлэг 6	Гүүрийн алгасал байгууламж, дугуй цохигч, зорчих хэсэг, дамжих хавтан, болон бусад бүтээцийг зургийн дагуу гүйцэтгэж геодезийн хэмжилтийг зөвлөх багаар баталгаажуулсан	0	10		
29.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 3 дугаар бүлгийн 3.7.4, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9 дэх заалтууд	Бетоны гадаргуугийн арчлалт, хамгаалалтын ажил хийсэн	0	10		
<b>В. Гүүртэй холбоотой замын угсралтын ажил</b>			<b>0</b>	<b>20</b>		
30.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-008-2016-ийн 425, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 7 дугаар бүлгийн 7.2 дахь хэсэг,	Гүүрийн дөхөлтийн замын далан, суурь, хучилтад ашиглах дүүргэгч материалыг шинжилгээнд хамруулсан, орц тогтоолгосон, туршилт шинжилгээ хийлгэсэн	0	5		
31.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-008-2016-ийн 202 зүйл	Гүүрийн дөхөлтийн замын далан, суурь, хучилтын ажлыг зургийн дагуу гүйцэтгэж, геодезийн хэмжилтийг зөвлөх багаар баталгаажуулсан	0	5		
32.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-008-2016-ийн 425-р зүйл, 1402, 1403.8, 1403.9 заалт	Гүүрийн дөхөлтийн замын далан, дэд суурь, цементээр бэхжүүлсэн болон бусад бэхжүүлсэн суурийн дүүргэгч материалын ачаа даацын харьцааг тогтоож, нягтруулалтыг ажлын аргачлалын дагуу гүйцэтгэж, талбайн нягтыг техникийн шаардлагад заасан давтамжийн дагуу шалгаж зөвлөхөөр баталгаажуулсан	0	5		

33.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-008-2016-ийн 1900-р бүлэг, MNS 4597:2014, MNS 4759:2014, MNS 4596:2014	Гүүр, гүүрийн дөхөлтийн замд замын тэмдэг, тэмдэглэгээг стандартын дагуу байрлуулсан	0	5		
<b>III.Хэсэг.Барилга угсралтын ажил дууссаны дараа хийгдэх ажил</b>			<b>0</b>	<b>10</b>		
34.	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 7.6-р заалт	Голын гольдрилын нөхөн сэргээлт, барилгын талбайн цэвэрлэгээ хийсэн	0	5		
35.	Авто замын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дахь хэсэг, 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь хэсэг, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд авах журам"-ын 4.2 заалт, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 9.8-р заалт	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтанд хүлээлгэн өгөхөд шаардлагатай баримт бичгүүдийг холбогдох дүрэм журмын дагуу бүрдүүлсэн	0	5		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>200</b>		

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: